



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  
ที่ บก ๗๑๙๐๑/๗๕๖๙ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่จัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ได้มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นในรอบ ๖ เดือนแรก ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่แนบมาทำนนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญดาว นามวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....



(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....



(นายทวีศักดิ์ ฝ่ายจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้งบประมาณ หมู่ที่ 3 บ้านหัวซีก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังให้ต่ำกว่าตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ 226,900 บาท	226,900 (บาท)	1 ก.พ. -30 ก.ย.69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นนามางเทพมณี สถลางสิงห์ - ห้วยหมพาม ยาว 42.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 100,200 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนามางเทพมณี สถลางสิงห์ - ห้วยหมพาม หมู่ ที่ 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร เป็นไป ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 100,200 บาท	100,200 (บาท)	1 ก.พ. -31 ส.ค.69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นบ้านแม่บุญมี ภูติ สาร - สวนเกษตรนายอม ใจ ไชยแสง	เพื่อเขียนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ ปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 237,600 บาท	237,600	1 ก.พ. -31 ส.ค.69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
4	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 จุดบ้านพ่อเรียง รัตนวงค์ - บ้านนายวุฒิสร่า เสียงลำ ดังนี้ บ้านนายวุฒิสร่า เสียงลำ 1)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 41.00 เมตร 2)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 9.00 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 150,000 บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข จุดบ้านพ่อเรียง รัตนวงค์ - บ้านนายวุฒิสร่า เสียงลำ ดังนี้ 1)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 41.00 เมตร 2)ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวม 9.00 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 150,000 บาท	150,000	1 ธ.ค.68 -31 ก.ค.69	0	0	ยังไม่ได้นำเงินมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าโครงการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
5	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำ ภายใตเขตกองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโคกลำราญ รุ่งเรือง กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร กำหนด งบประมาณจำนวน 85,300 บาท	85,300	1 ธ.ค.68 -31 ก.ค.69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิด หมู่ที่ 10 จุดบ้านนายศรีเทพ สุวรรณไตร 10 จุดบ้านนายศรีเทพ บ้านนางสุขใจ รักษาธรรม กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 89 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก อินทรมิตร จุดบ้านนายศรีเทพ สุวรรณไตร-บ้านนางสุขใจ รักษาธรรม กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 89 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย.69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักเปิด หมู่ที่ 5 จุดหน้าบ้านนางแพงศรี - บ้านนายสงบ ไกรรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 88 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักเปิด หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ จุดหน้าบ้านนางแพงศรี -บ้านนายสงบ ไกรรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 88 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ก.ค. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักเปิด หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝักเปิด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 88 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ก.ค. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
9	โครงการก่อสร้างรอง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 จุดบ้าน นายชาญชัย นันทา-บ้าน นายยอด สนั่นธิดาสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนพร จุดบ้านนาย ชาญชัย นันทา-บ้านนายยอด สนั่นธิดาสาร กว้าง เฉลี่ย 0.85 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนพรกำหนด กำหนดงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท	400,000 (บาท)	1 ธ.ค. 68 - 31 ก.ค. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างรอง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นข้างวัด เวฬุวัน-สระใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกตำราญสามัคคี เส้นข้างวัดเวฬุวัน-สระใหญ่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 122 เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000 (บาท)	1 ธ.ค. 68 - 31 ก.ค. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ	งบประมาณ	
11	โครงการขยายเขตประปา และเปลี่ยนท่อเมนต้น น้ำประปา ภายในเขต หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาและ เปลี่ยนท่อเมนต้นน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโศภัก์ม รายละเอียดตามปริมาณงาน ตามต้องค้การบริการส่วนตำบลชุมชนพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	1 ม.ค. -31 ก.ค.69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการเปลี่ยนท่อเมนต้น ประปา ภายในตำบลชุม ภูพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อเมนต้นประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง รายละเอียดตามปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 164,700 บาท	164,700	1 ม.ค. -31 ก.ค.69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ลำเรือรูป พร้อมผิวจราจร หมู่ที่ 12 จุดบ้านแม่ เกรียงศรี -บ้านพ่อติษฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักลำเรือรูป พร้อมผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านพรมงคล จุดบ้านแม่เกรียงศรี -บ้านพ่อ ติษฐ ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ท่อน บ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 บ่อ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุม ภูพรกำหนด งบประมาณ จำนวน 492,600 บาท	492,600	1 ก.พ -31 ส.ค.69	0	0		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
14	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 จาก ชำบ้านนายแพง หาด ประชุม ถึง บ้านนายสุพิศ เทพวงษา ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมพรวงศ์กำหนด งบประมาณ จำนวน 498,200 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 จากชำบ้านนายแพง หาด ประชุม ถึง บ้านนายสุพิศ เทพวงษา ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมพรวงศ์กำหนด งบประมาณ จำนวน 498,200 บาท	498,200 (บาท)	1 ก.พ -31 ต.ค.69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
15	ค่าต่อเติม หรือตัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ต่อเติม ตัดแปลง อาคารสำนักงานหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลชุมพรวงศ์ งบประมาณ จำนวน 192,800 บาท	192,800	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 จากคุ้มโนนป่าคู่ - วัดป่าคานศรีสำราญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 คุ้มโนนป่าคู่ - วัดป่าคานศรีสำราญ งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	26 พ.ย. 68-30 ก.ย.69	26 พ.ย.68	247,314.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ(โอนตั้งรายการใหม่)	
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท	250,000	26 พ.ย. 68-30 ก.ย.69	26 พ.ย.68	245,042.47	ดำเนินการแล้วเสร็จ(โอนตั้งรายการใหม่)	
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 จากแยกบ้านนางบุญมีวัดศีลา - บ้านนางค้ำกาย หงอาจ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 จากแยกบ้านนางบุญมี วัดศีลา - บ้านนางค้ำกาย หงอาจ งบประมาณ จำนวน 120,700 บาท	120,700	26 พ.ย. 68-30 ก.ย.69	26 พ.ย.68	120,695.41	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 จุดทางเข้า ศพด. วัดสว่างสามัคคี -บ้าน นายประชา วงศาหล้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 จุดทางเข้า ศพด.วัดสว่างสามัคคี - บ้านนายประชา วงศาหล้า งบประมาณ จำนวน 79,900 บาท	79,900	26 พ.ย. 68-30 ก.ย.69	26 พ.ย.68	79,841.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	
21	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2569 ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ งบประมาณ 50,000 บาท	50,000	1-30ม.ค.68	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
22	โครงการแข่งขันกีฬา พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างสามัคคีและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลิกอินทรมิตรร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงได้จัด โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมด้านการศึกษา การออกกำลังกายให้เด็ก เจริญเติบโตสมวัย งบประมาณ 30,000 บาท	30,000 (บาท)	1 ก.พ.-31 มี.ค.69	20 ก.พ. 69	30,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
23	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ทำให้การส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ งบประมาณ 21,000 บาท	21,000 (บาท)	1 เม.ย. -31 พ.ค.69	0	0		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
24	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านโคก สำราญพรสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเรียน ระดับอนุบาลถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โดยตั้งงบประมาณ ในอัตราตามขนาดโรงเรียน จำนวน 200 วัน ดังนี้ จำนวนนักเรียน 1- 40 คน จัดสรรในอัตราคนละ 36 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 41- 100 คน จัดสรรในอัตราคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 101- 120 คน จัดสรรในอัตราคนละ 24 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดสรรในอัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม งบประมาณ จำนวน 550,000 บาท	550,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1)24พ.ย.68 2)9 ก.พ.69	272,800	เบิกจ่าย จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
25	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชุมชนโรงโสกก้าม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านชุมชนโรงโสกก้าม โดยตั้งงบประมาณในอัตราตามขนาดโรงเรียน จำนวน 200 วัน ดังนี้  จำนวนนักเรียน 1- 40 คน จัดสรรในอัตราคนละ 36 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 41- 100 คน จัดสรรในอัตราคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 101- 120 คน จัดสรรในอัตราคนละ 24 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดสรรในอัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน งบประมาณ 129,600 บาท	126,600	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1)19พ.ย.68 2)29ม.ค.69	61,200		เบิกจ่ายจำนวน 2 ครั้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
26	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน โนนม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดทำอาหาร กลางวันให้แก่แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง โดยตั้งงบประมาณในอัตราตามขนาดโรงเรียน จำนวน 200 วัน ดังนี้ จำนวนนักเรียน 1- 40 คน จัดสรรในอัตราคน ละ 36 บาท/คน/วัน  จำนวนนักเรียน 41- 100 คน จัดสรรในอัตรา คนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 101- 120 คน จัดสรรในอัตรา คนละ 24 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดสรรในอัตรา คนละ 22 บาท/คน/วัน งบประมาณ 144,000 บาท	144,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1)18พ.ย.68 2)17 ก.พ.69	68,400	เบิกจ่าย จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
27	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยลึก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก โดยตั้งงบประมาณในอัตราตามขนาดโรงเรียน จำนวน 200 วัน ดังนี้ จำนวนนักเรียน 1- 40 คน จัดสรรในอัตราคน ละ 36 บาท/คน/วัน  จำนวนนักเรียน 41- 100 คน จัดสรรในอัตรา คนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 101- 120 คน จัดสรรในอัตรา คนละ 24 บาท/คน/วัน จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป จัดสรรในอัตรา คนละ 22 บาท/คน/วัน งบประมาณ จำนวน 959,200 บาท	959,200	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1)18พ.ย.68 2)30ม.ค.69	459,800		เบิกจ่าย จำนวน 2 ครั้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
28	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคก สำราญพรสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคก สำราญพรสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเกษตร ผสมผสาน งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท	30,000	1 ต.ค.68-30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
29	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุม ภูพรโสกก้าม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านชุม ภูพรโสกก้าม เพื่อดำเนิน โครงการสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ก.ค.-30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
30	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน ม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโนน ม่วง เพื่อดำเนิน โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท	20,000	1 ก.ค.-30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
31	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยลึก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้าน ห้วยลึก เพื่อดำเนิน โครงการสนับสนุนการ เรียนการสอนอบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท	30,000	1 ก.ค.-30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
32	โครงการแก้ไขปัญหาการ ตักลอบทิ้งขยะพื้นที่ สาธารณะตำบล ชุมภูพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท	10,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
33	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ มทวชิราลงกรณ วรราชภัฏคีติ สิริกัจจกา ริณิพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท	80,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
34	โครงการบูรณมหาราช ด้านขยายเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการมหรสพ เชิงปฏิบัติโครงการบูรณมหาราชด้านขยาย เสพติด (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท	80,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
35	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการมหรสพป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง การ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การ แก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 - 30 ก.ค. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
36	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน ฯลฯ งบประมาณ จำนวน 150,000บาท	150,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
37	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ใช้หัวคั่นก, ใช้หวัดสายพันธุ์ใหม่, โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด - 19) โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าโครงการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	
38	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดหาอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิถีสว่างวงศ์</p> <p>งบประมาณ 80,000 บาท</p>	80,000	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 69	20 มี.ค.69	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
39	โครงการอบรมหอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติโครงการอบรมหอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ตามงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับงบดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 100,000 บาท	100,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	0	0		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
40	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กิจกรรมเมือง ในวันพิการสากล งบประมาณ 40,000 บาท	40,000	1-31 ธ.ค.68	18 ธ.ค.68	29,700		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
41	โครงการปั้นอ้อมสร้างสุข ผู้สูงอายุ	อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ของผู้สูงอายุ กิจกรรมรณรงค์นำขอพรผู้สูงอายุ เนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลและวันผู้สูงอายุ งบประมาณ 60,000 บาท	60,000	1 - 30 เม.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
42	อุดหนุนสำนักงนพัฒนา ชุมชนอำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงนพัฒนา ชุมชนอำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินกิจกรรมรวมพลัง สตรีศรีวิไล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณ 10,000 บาท	10,000	1-31 มี.ค. 69	26 มี.ค.69	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
43	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลชุมภู พร	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ บทบาท ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและสร้าง เครือข่ายการทำงานในภาคประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท	10,000	1-31 มี.ค. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
44	โครงการส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนตำบลชุมภู พร(สถานตระกร้าจาก พลาสติก)	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสานตะกร้าจากพลาสติก งบประมาณ 50,000 บาท	50,000	1 - 28 ก.พ. 69	26-27 ก.พ.69	50,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
45	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมคัดแยกขยะและ การใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น การรณรงค์ การ อบรมส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับขยะหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท	10,000	1 ต.ค. - 30 พ.ย. 68	17 มี.ค.69	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
46	สำรวจจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสวามณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสวามณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสวามณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม งบประมาณ 200,000 บาท	200,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	100,000	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ โอนลด 100,000	
47	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งบประมาณ 145,100 บาท	145,100	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	
48	โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและใช้ ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการเล่น กีฬาเพื่อสุขภาพอีกด้วยทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุข ไม่ให้เกิดในชุมชน งบประมาณ 130,000 บาท	130,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค.69	21-22 มี.ค. 69	130,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
49	การเยียวยาช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข การณีเี่ยวยาหรือพิษพหุหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	12 ก.พ.69	49,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ โอนเพิ่ม 70,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
50	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 -31 มี.ค. 69	21-22 มี.ค. 69	30,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
51	โครงการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย การกู้ชีพ กู้ภัยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ งบประมาณ 40,000 บาท	40,000	1 -31 พ.ค. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)			
52	โครงการปล่อยพันธุ์ปลา สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้สังเกตเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและป่าไม้ รวมถึงการเพิ่มทรัพยากร สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงได้จัดทำ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยการคืนชีวิตสัตว์น้ำ ไข่กลับคืน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ งบประมาณ 20,000 บาท	20,000	1 - 31 ก.ค. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
53	โครงการปลูกป่าในพื้นที่ สาธารณะ	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป งบประมาณ จำนวน 3,000 บาท	3,000	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
54	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่ออนุรักษ์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สร้าง ระบุฐานข้อมูล ที่แพร่หลาย และเกิดการร่วมมือ ในการนำผลประโยชน์มาสู่ ประชาชนอย่างยั่งยืน งบประมาณ 20,000 บาท	20,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
55	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป งบประมาณ 130,000 บาท	130,000	1 -30 พ.ย.68	5 พ.ย. 68	130,000	130,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
56	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์	อำเภอศรีวิไลได้กำหนดจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2569 ขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2569 โดยกำหนดให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ขนบและส่งเสริม ประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น และเสริมสร้างความสามัคคีของ ส่วนราชการประชาชนชาวอำเภอศรีวิไล งบประมาณ 110,000 บาท	110,000	1-30 เม.ย.69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
57	ค่าใช้จ่ายจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 พ.ค.- 31 ก.ค. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	
58	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีทอดเทียนพรรษา	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตตำบลชุมภูพร ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้เยาวชนรุ่น ใหม่มีความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมทาง ศาสนาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 50,000 บาท	50,000	1 ก.ค.- 31 ส.ค. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
59	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาสะแบง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
60	อุดหนุนการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธี อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณ 40,000 บาท	40,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	16 มี.ค.69	40,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
61	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสาเหตุพิศ ประจําปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
62	อุดหนุนเทศบาล จังหวัด บึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินโครงการ สนับสนุนการปฏิบัติการของเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 20,000 บาท	20,000	1 ต.ค.68 - 31 ม.ค. 69	24ก.พ.69	20,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
63	ค่าใช้จ่ายโครงการอบต. เคสีอนที่ อบต.พบ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่ อบต.พบประชาชน เพื่อออกให้บริการ จัดเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท	10,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
64	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนักประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดปีนัง	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจและแนวทางการดำเนินงานของกรมเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง งบประมาณ 250,000 บาท	250,000	18-20 ม.ค.69	18-20 ม.ค.69	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
65	ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือสำคัญที่หลวง การดำเนินการคดีกรณีข้อพิพาท การรังวัดทำแผนที่ การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
66	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 25,000 บาท	25,000	1 -31 มี.ค.69	19 ก.พ. 69	25,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
67	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 86,600 บาท	86,600	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
68	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยถ้อกอินทรมิตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างสามัคคี งบประมาณ 200,000 บาท	200,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
69	โคมไฟส่องสว่างระบบ โซล่าเซลล์	โคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบ โซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 70,000 บาท	70,000	1 ก.พ. - 30 ก.ย. 69	0	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)			
70	เครื่องสูบน้ำลึก (Submerse)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึก (Submerse) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท	30,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		