



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ที่ บก ๗๑๙๐๑/๓๐๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่จัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นในรอบ ๖ เดือนแรก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญดาว นามวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

10/2/2020

David

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

အမှတ် - ၁၆၈၀ အင်းစိန်လမ်း

[Signature]

(นายจตุพร สีโสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดจากข้างวัดป่าแสนสำราญ - หนองคล้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร กำหนด	250,000	เม.ย.-ส.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร	250,000	เม.ย.-ส.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จุดจากหน้าบ้านนายต้อง สมวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ พลุพาณิชย์อุบลรัตน์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	250,000	เม.ย.-ส.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
4	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 เส้นทางนวัตป่าโสกก้าม จุดที่ 1	ท่อลอดเหลี่ยม จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร	104,500	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
5	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 เส้นทางนวัตป่าโสกก้าม จุดที่ 2	ท่อลอดเหลี่ยม จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ลึก 1.2 เมตร ยาว 4 เมตร	79,700	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 เส้นทางนวัตป่าโสกก้าม จุดที่ 3	ท่อลอดเหลี่ยม จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ลึก 1.2 เมตร ยาว 4 เมตร	75,600	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 11	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝापิด ค.ส.ล.	250,000	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
8	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ 8	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาทปิด ค.ส.ล. ยาวรวม 94 เมตร	250,000	ธ.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ 9	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาทปิด ค.ส.ล. ยาวรวม 88 เมตร	250,000	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาทปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาทปิด ค.ส.ล. ยาวรวม 88 เมตร	250,000	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
11	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หน้า 0.10 เมตร แบบมีฝาปิด ค.ส.ล. ยาวรวม 87 เมตร	250,000	ธ.ค.67-เม.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 จากคุ่มโนน ป่าดู่-วัดป่าดานศรี สำนาย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทร นิมิตร จากคุ่มโนนป่าดู่ - วัดป่าดานศรีสำราญ	250,000	ธ.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 จุดทางเข้า ศตว.สว่าง สำนาย - บ้านนายประชา วงตาหล้า	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ จุด ทางเข้า ศตว.สว่างสำนาศรี - บ้านนายประชา วงตา หล้า	80,000	ธ.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง ภายใน เขตตำบลชุมภูพร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ภายในเขตตำบลชุมภูพร	250,000	ธ.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
15	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าหมู่ที่ 6 จากแยก บ้านนางบุญมี วุฒิสาร - บ้านนางบุญมี วุฒิสาร - บ้านนางบุญมี วุฒิสาร -	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6 บ้านโคกลำราญ จากแยก บ้านนางบุญมี วุฒิสาร - บ้านนางคำกาย หงอาจ	170,000	ธ.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการเปลี่ยนท่อ เมินต้นน้ำประปา หมู่ที่ 13	เปลี่ยนท่อเมนต้นน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโคกลำราญรุ่งเรือง	250,000	ธ.ค.67-พ.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	ค่าต่อเติม หรือดัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารสำนักงานหรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลชุมภูพร	1,000,000	ธ.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
18	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก	ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านห้วยลึกอินทรมนิมิตร	300,000	ธ.ค.67-พ.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	เป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่า ได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ วันที่ 5 มิถุนายน 2544	20,000	ธ.ค.67-พ.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
20	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก หรือจัดซื้อของรางวัลให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก	50,000	ม.ค.-68	11 ม.ค.68	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างสามัคคี	30,000	ม.ค.-ก.พ.68	21 ก.พ. 68	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ของ ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และ ศพด.วัดสว่างสามัคคี	40,000	ก.พ.-มี.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกลำราญพรสวรรค์	เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโคกลำราญพรสวรรค์ ในอัตราคนละ 27 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	540,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	1) พ.ย.67 2) ม.ค.68	277,250	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการ	ผลการใช้จ่าย	
24	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชุมชนพรโสกก่าม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านชุมชนพรโสกก่าม ในอัตราคนละ 36 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	144,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	1) พ.ย.67 2) ม.ค.68	61,200	กำลังดำเนินการ
25	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนม่วง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง ในอัตราคนละ 36 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	180,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	1) พ.ย.67 2) ม.ค.68	79,200	กำลังดำเนินการ
26	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยลึก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก ในอัตราคนละ 22 บาทต่อวัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 200 วัน	792,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	1) พ.ย.67 2) ม.ค.68	79,200	กำลังดำเนินการ
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน	30,000	ก.ค.- ก.ย. 68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
28	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ชุมภูพรโสกก้าม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านชุมภูพร โสกก้าม เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ เรียนการสอน	20,000	ก.ค.- ก.ย. 68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
29	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โนนม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโนน ม่วง เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	20,000	ก.ค.- ก.ย. 68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
30	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ห้วยลึก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน อบรมคอมพิวเตอร์	30,000	ก.ค.- ก.ย. 68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
31	โครงการแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งขยะในที่ สาธารณะตำบลชุมภูพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
32	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกเช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน ฯลฯ	150,000	พ.ค. - มิ.ย. 68	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
33	โครงการปรับปรุงการขาดโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงการขาดโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	55,000	มี.ค.-พ.ค.68	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ	20,000	มิ.ย.- ก.ค. 68	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
35	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ใช้วัคซีน, ใช้วัสดุสายพันธุ์ใหม่, โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรคเอชสียหรือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ฯลฯ	30,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิริกิจการนิมิตพัฒนาวิสาหกิจสังคม วิทยาลัยการอาชีพ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) การระบบสุขภาพในโรงเรียน และตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	150,000	ก.ค. -ก.ย.68	0	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน ผลผลิต	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
37	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชกุมารี (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	55,000	มี.ค.-พ.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดหาอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็ม ฉีดยา แอลกอฮอล์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	80,000	ม.ค.-มี.ค.68	มี.ค.-68	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
39	โครงการหน้าบ้านนำมอง ร่องระบายน้ำ สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหน้าบ้านนำมอง ร่องระบายน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย) เช่น ค่าอาหาร, น้ำดื่ม ฯลฯ หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	80,000	มี.ค.68	10-14 มี.ค.68	79,050	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมคัดแยกขยะและการใช้ ประโยชน์จากขยะ เช่น การณรงค์ การอบรมส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับขยะหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ	10,000	พ.ย.-ธ.ค.67	28 ม.ค.2568	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการปณิธานสร้างสุขผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปณิธานสร้างสุขผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและเปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร	30,000	เม.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
42	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	20,000	ก.พ.-มี.ค.68	3 มี.ค 2568	14,580	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน(การทำเหรียญโปรยทาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ "การทำเหรียญโปรยทาน" เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	20,000	พ.ค.-ก.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44	สำรวจจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการณิฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณะภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดเหตุสาธารณะภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณะภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
45	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	145,000	ต.ค.-ธ.ค.67	ธ.ค.67	145,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
46	โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้ายยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ ด้ายยาเสพติด ประจำปี 2568	80,000	ธ.ค.67	25-26 ม.ค.68	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ(โอนเพิ่ม 20,000)
47	การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
48	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	20,000	มี.ค.68	21 มี.ค.68	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ	20,000	ก.ค.-ส.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
50	โครงการปลูกป่าใน พื้นที่สาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าในพื้นที่ สาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เช่น ค่าวัดสุตอุปการณ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	3,000	มิ.ย.-ส.ค.68	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
51	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เช่น รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เช่น ค่าวัดสุต อุปการณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	0	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
52	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น เช่น ค่าวัดสุตตกแต่งขบวนรถ ค่าอาหาร น้ำดื่ม หีรรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	110,000	เม.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
53	ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร, น้ำดื่ม, วัสดุ, อุปกรณ์, รางวัล ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	130,000	พ.ย.67	15 พ.ย.67	130,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
54	ค่าใช้จ่ายจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร, น้ำดื่ม, วัสดุ, อุปกรณ์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	30,000	พ.ค.-มิ.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
55	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง อบต.ชุมภูพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร	30,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
56	ค่าใช้จ่ายในการดูแล และคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดินที่ ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครอง ป้องกันที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออก หนังสือสำคัญที่หลวง การตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง การดำเนินคดีกรณีมีข้อ พิพาทการรังวัดทำแผนที่ การจัดทำทะเบียนที่ดิน สาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
57	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึง กาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่า จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่าย ในการบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68		81,000	เบิกจ่ายค่าจ้าง เหมมาบริการ บุคคล ปฏิบัติงานใน ศูนย์ จำนวน 6 ครั้ง ต.ค.67- มี.ค.68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
58	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินโครงการจัดจังหวรัฐพิธีและงานพิธี อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	40,000	ม.ค.-มี.ค.68	9-ม.ค.-68	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	ม.ค.-มี.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
60	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	ม.ค.-68	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ อบต.พบประชาชน	10,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	-	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการ	ผลการใช้จ่าย	
62	อุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรศรี วิไล เพื่อดำเนินโครงการอาราธนาสมัครป้องกันภัย อาชญากรรม และยาเสพติดในชุมชน อำเภอศรี วิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	40,000	ต.ค.-ธ.ค.67	21-พ.ย.-67	40,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ